


KVALITĀTES KONTROLES SHĒMA TV-6-2-19	Nulles cikls	Datums 2006-07-08		
		Versija 1		
	Cokolstāva pieņemšana	Izstrādāja Nikolajs Zaičenko		

Nr. p. k.	KONTROLE
1	2
1.	PIEŅEMŠANAS <i>(Pārbaude tiek veikta pēc darbu izpildes)</i>
1.1.	Cokola novirze no ēkas nospraušanas asīm ± 12 mm.
1.2.	Sienu paneļu asu nobīde apakšējā šķērsgriezumā ± 8 mm.
1.3.	Sienu paneļu asu nobīde augšējā šķērsgriezumā ± 5 mm.
1.4.	Cokola elementu atbalstslaukumu, t. sk. cokolstāva sienu paneļu augšas augstuma atzīmju novirze – ne vairāk par 10 mm.
1.5.	Pārseguma elementu augšējās virsmas atzīmju starpība cokolstāva robežās ne vairāk par 10 mm.
1.6.	Saduras platumam starp cokola ārējo sienu paneļiem jābūt 10 – 20 mm robežās.
1.7.	Divu blakus pārseguma elementu augšējo skaldņu augstuma atzīmju starpība ± 5 mm.
1.8.	Veicot cokolstāva pieņemšanu, ir jāsaņem šāda satura dokumentācija:
1.8.1.	- darba rasējumi;
1.8.2.	- uzmontēto konstrukciju sertifikāti un pases;
1.8.3.	- instrumentālo pārbauzu izpildshēmas;
1.8.4.	- būvdarbu žurnāls;
1.8.5.	- segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti;
1.8.6.	- metinātāju apliecību kopijas, kā arī citi nepieciešamie dokumenti.
2.	OPERACIONĀLĀ <i>(Pārbaude tiek veikta darba gaitā)</i>
2.1.	Saduru aizdrīvēšana ar cementa javu vai betona maisījumu ir jāveic pēc konstrukciju uzstādīšanas pārbaudes, metināmo savienojumu pieņemšanas, kā arī pretkorozijas darbu izpildes.
2.2.	Pirms veikt saduru un šuvju hermetizācijas darbus, to virsmas ir jāattīra no javas, nefūriem, bet ziemas apstākļos arī no sniega un ledus.

Kas kontrolē:	Tehniskais direktors/celtniecības iecirkņa vadītājs/celtniecības iecirkņa darbu vadītājs [nozīme tehniskais direktors vai celtniecības iecirkņa vadītājs uz katru objektu atsevišķi]*							
Kontrolējamās operācijas	Cokolstāva celtniecības un montāžas darbu pieņemšana							
Kontroles priekšmets	Hydroizolācijas darbu izpilde un atbilstība projektam (zemāk apmales)	Paneļu saduru hermetizācijas akts	Horizontālās hidroizolācijas darbu veikšanas kvalitāte (zem un virs cokolstāva paneļiem (no cementa javas)	Cokolstāva montāžas un stāvokļa atbilstība projektam plānā, kā arī tā piesaiste nospraušanas asīm	Cokolstāva sienu vertikālitate	Cokolstāva pārsēguma horizontalitate	Balstvirsmu ierīkošanas pareizība uz projekta atzīmēm	Cokolstāva pieņemšanas akta sastādīšana
Kontroles paņēmieni	Vizuāli			Mērot				Pēc fakta
Kontroles termiņi	Cokolstāva ierīkošanas laikā			Pēc cokolstāva ierīkošanas				
Piesaucama persona veicot pārbaudi	Laboratorija			Ģeodēzists				Valsts un/vai pašvaldības pārstāvji**
Segtie darbi (ja + - jā sastāda SDPA)	+	+	+					+

* Kvalitātes daļas vadītājs – neatkarīgi no šai ailē minētajiem

** Ja būvobjektu finansē daļēji vai pilnā apmērā valsts un/vai pašvaldība