


KVALITĀTES KONTROLES SHĒMA TV-6-2-15	Nulles cikls	Datums 2006-07-05	
		Versija 1	
	Saliekamo dz/b kolonnu pamatu montāža	Izstrādāja Nikolajs Zaičenko	

Nr. p. k.	KONTROLE
1	2
1.	PIEŅEMŠANAS <i>(Pārbaude tiek veikta pēc darbu izpildes)</i>
1.1.	Pamatu bloku un kolonnu ligzdu asu nobīde no nosprašanas asīm nedrīkst pārsniegt 12 mm.
1.2.	Pamata elementu augšējo atbalstvirsmu novirze no projekta atzīmēm ± 10 mm.
1.3.	Pamatu ligzdu dibena augstuma atzīmju novirze no projekta atzīmēm – 20 mm ja nav izlīdzinošās kārtas un – 5 mm – ja tāda ir.
2.	OPERACIONĀLĀ <i>(Pārbaude tiek veikta darba gaitā)</i>
2.1.	Pieļaujamās izstrādājumu lineāro izmēru novirzes no nomināliem (projektā norādītajiem):
2.1.1.	- pēc garuma (platuma) ± 16 mm;
2.1.2.	- pēc augstuma ± 10 mm;
2.2.	Ligzdas un pamata pakāpienu nominālo izmēru novirze nedrīkst pārsniegt ± 5 mm.

Kas kontrolē:	Tehnisks direktors/celtniecības iecirkņa vadītājs/celtniecības iecirkņa darbu vadītājs/celtniecības iecirkņa darbu vadītāja palīgs/būvmeistars/brigadieris [nozīme tehnikais direktors vai celtniecības iecirkņa vadītājs uz katru objektu atsevišķi]*					
Kontrolējamās operācijas	Sagatavošanas darbi				Kontroles vizierstādīšanu uzstādīšana pa pamatu asīm	Bloku uzstādīšana un pārbaude
Kontroles priekšmets	Šķembu vai smiltis kārtas biezuma pārbaude, tās augšas atzīmēšana, kā arī tās horizontalitāte, pasargāšana no caursasalšanas ziemas apstākļos	Pamatu attīrīšana no netīrumiem, ziemas apstākļos no sniega un ledus	Pamatu pamatģeometrisko izmēru pārbaude, pārbaudīt vai nav defektu (plaisas, dobumi u. tml.) pases datu salīdzināšana ar projektu datiem	Būvbedres izmēru pietiekamība, to atrašanās pareizība, kā arī vertikālo nogāžu nostiprinājumu drošums (ja tas ir paredzēts)	Pārnesto asu uz būvbedres dibena atbilstība projektu asīm. Asu atrašanos, kā arī kontroles vizierstādīšanu augšas atzīmju precizitāte	Uzstādīšanas precizitāte. Atbilstība projekta atzīmēm un asīm
Kontroles paņēmieni	Vizuāli, mērot	Vizuāli	Vizuāli, mērot		Mērot	
Kontroles termiņi	Pirms montāžas					Veicot montāžu
Piesaucama persona veicot pārbaudi					Ģeodēzists	
Segtie darbi (ja + - jā sastāda SDPA)	+					+

* Kvalitātes daļas vadītājs – neatkarīgi no šai ailē minētajiem