


DARBA APRAKSTS TV-6-1-62	Kontroles objekts Fasāde	Datums 2006-04-21	
		Versija 1	
	Darba veids Apdare ar granīta plātnēm	Izstrādāja Nikolajs Zaičenko	

Nr. p. k.	PĀRBAUDES KRITĒRIJI	
1	2	
1.	<b>ATBILSTĪBA PROJEKTAM</b> <i>(Pārbaude tiek veikta līdz darbu uzsākšanai)</i>	
1.1.	Visu konstruktīvo elementu parametriem (izmēriem, attālumiem, augstumu atzīmēm u. t. t.) jāatbilst projekta prasībām.	
1.2.	Atkāpes nedrīkst pārsniegt pieļaujamās normas.	
1.3.	Ja atkāpes pārsniedz pieļaujamās normas, tad pasākumi, lai to novērstu jāaskaņo ar projektētāju.	
2.	<b>IZMANTOJAMO MATERIĀLU KVALITĀTE</b> <i>(Pārbaude tiek veikta pieņemot materiālus un darba gaitā)</i>	
2.1.	Visi izmantojami materiāli ir atbilstoši projektam.	
2.2.	Izmantot materiālus, kas neatbilst projektā uzrādītajiem, bet ir tiem analogi, drīkst tikai pēc saskaņošanas ar projektētāju vai pasūtītāju.	
2.3.	Izmantojamo materiālu kvalitātes kontroli veic pirms granīta plātņu montāžas. Pieļaujamās atkāpes no projekta izmēriem:	
2.3.1.	- granīta plātnēm ar izmēriem mazāk par 60 cm	+/- 1 mm
2.3.2.	- granīta plātnēm ar izmēriem vairāk par 60 cm	+/- 2 mm
2.4.	Nav pieļaujamas plaisas, nekvalitatīvas plaisu līmējumu vietas.	
2.5.	Granīta plātņu atlūzums, mazas plaisas līmē ar šim nolūkam paredzētu līmi, kura vizuāli nav redzama pie granīta fasādes apskates.	
2.6.	Izmantojami tikai sistēmai atbilstoši enkuri (jābūt marķējumam uz enkuriem).	
2.7.	Pirms montāžas sākuma ar konstruktoru jāaskaņo nepieciešamais enkuru daudzums.	
3.	<b>TEHNOLOĢIJAS PRASĪBAS</b> <i>(Pārbaude tiek veikta darba gaitā)</i>	
3.1.	Enkurus mūrī (betona sienā) iecementē ar cementa smilts javu 1 : 3.	
3.2.	Granīta plātnes balstās uz nesošajiem enkuriem, kuri tiek piestiprināti plātnei vai arī sānos.	
3.3.	Sānos plātni tur tuošie enkuri, kas neļauj plātnei kustēties (enkuru tipu un pielietojumu skat. ražotāja instrukcijās).	
3.4.	Enkuru tapas ieurbj granītā.	
3.5.	Sākot izbūvēt fasādi, jāņem vērā jau izbūvētās konstrukcijas (logi, stikla fasādes) un to novietojums.	
3.6.	Plātņu montāžu sāk no apakšas un pakāpeniski iet uz augšu.	
3.7.	Paralēli granīta plātņu montāžai veic fasādes siltumizolāciju.	
3.8.	Virš fasādes daļām, kuras ir izvirzītas ārpus plaknes jāliek noseġskārds.	
4.	<b>DARBU KVALITĀTE</b> <i>(Pārbaude tiek veikta darbu gaitā un pēc darbu izpildes)</i>	
4.1.	Šuvju platuma atkāpes no projekta pieļaujamās līdz +/- 2 mm.	
4.2.	Plātnes novirzes no vertikāles līdz +/- 2 mm.	
4.3.	Nav pieļaujamas šuves platuma atšķirības divām vienai virs otras stāvošām skrūvēm.	
4.4.	Ja veidojas dažādi šuvju platumi, tad tiem ir jāpāriet pakāpeniski.	
4.5.	Siltumizolācijas šuves nedrīkst sakrist ar granīta plātņu šuvēm.	